

# F1 . TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

Staveniště.

Šířka staveniště je dána krajem pozemků, kde jsou postaveny opěrné zídky a polovinou vozovky, aby mohl být zachován průjezd po silnici. Stavba začíná v krajnici st. silnici III.tř. 3519 napojením na stávající kanalizační šachtu . Ze silnice se výkopek odveze na mezideponii a pro zásyp znovu doveze.

Pro malý rozsah stavby nebude budováno zvláštní zařízení staveniště, ale bude využito mobilních prostředků dodavatele, umístěných na pozemku vedle obecního úřadu, v majetku investora, kde je možné napojení na vodovod a el. energii.

Trubní materiál se doveze v takovém množství, které je možno zpracovat denně.

Termín zahájení : 07. 2007

Termín dokončení : 11. 2007

Třebíč 21.4.2007

  
**Ludvík Sadílek**  
PROJEKT VYBUDOVÁNÍ  
STAVBY A ZAŘÍZENÍ  
Tel.: 568 821 708 mobil: 603 701 522  
674 01 TŘEBÍČ, Křižová 25